

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ

Slavič × zástupci města Hranice



DATUM	MÍSTO A CHARAKTER
23. září 2026	Slavič · veřejné setkání občanů
ZÁSTUPCI	PODKLAD
Petr Andrys · předseda Osadního výboru Slavič Ing. Daniel Vitonský · starosta města Hranice Mgr. Karel Machyl · místostarosta města Hranice Ing. Bc. Vladimír Vyplělík · radní města Hranice	Úplný časovaný přepis veřejné schůze. Přítomni byli také občané Slaviče a lokality Na Hrázi.

Účel a stručný výsledek setkání

Setkání sloužilo k přímému předání informací mezi občany, Osadním výborem Slavič a vedením města. Diskuse se soustředila zejména na stav komunikací, kanalizaci, dopravní zatížení, vysokorychlostní trať a dokončení lokálních oprav.

- Město potvrdilo pokračování přípravy kanalizace pro Slavič i lokalitu Na Hrázi.
- Otevřenými tématy zůstávají cesta Na Hrázi, kruhový objezd na I/47 a kontrola závazků souvisejících se železničními stavbami.
- Po opravách komunikací mají být dokončeny krajnice, dosypy, vjezdy, zatravnění a odvodnění.
- Na schůzi byly zaznamenány následné kroky: technické prověření, dohledání dokumentace, předání fotografií a sběr požadavků občanů.

1. Projednávaná témata

Spolupráce v obci a dokončené práce

- Petr Andrys poděkoval městu, místním spolkům a občanům za spolupráci a organizaci komunitních, sportovních a kulturních akcí.
- Byla dokončena oprava hřiště ve dvou etapách - povrch a okolí. Práce se podařilo koordinovat s rekonstrukcí komunikací tak, aby co nejméně omezily provoz Sokolovny.
- Ve větší části Slaviče byly provedeny nové povrchy komunikací. Současný stav však není finální; pokračují dosypy krajnic, úpravy vjezdů, zatravnění a odvodnění.
- Druhá etapa cyklostezky Slavič-Drahotuše byla hodnocena jako významné bezpečné spojení. Připravuje se navazující úsek v Drahotuších směrem ke hřbitovu, s možnou realizací v roce 2027.

Přeložka DN400 a vady po stavebních pracích

- Investorem přeložky potrubí DN400 byl VAK, zhotovitelem firma Ohla. Stavba měla časové skluzu a zasahovala do koordinace dalších prací v obci.
- Osadní výbor předal firmě Ohla přibližně 11 připomínek s fotodokumentací. Zmíněny byly zejména výškově nevyhovující kanalizační prvek, kvalita okrajů asfaltu, prorůstání trávy a nedostatečné zalití spár.
- Firma Ohla o vadách ví a podle sdělení na schůzi je má napravit. Osadní výbor bude stav dále sledovat.

Dokončení oprav komunikací v obci

- Na komunikacích probíhají dokončovací práce firmy Eurovia; realizaci části povrchů zajišťovala firma Swietelsky.
- Značení REC označuje dosyp asfaltovým recyklátem, HL dosyp hlínou. Hlína je plánována zejména u zatravněných ploch, aby kameny nekomplikovaly údržbu.
- Po dešti byla problematická místa a vjezdy fotograficky zdokumentována a další připomínky mají být průběžně předávány zhotoviteli.

Kanalizace ve Slaviči a Na Hrázi

- Zastupitelstvo města schválilo smlouvu s VAK k přípravě kanalizace. Žadatelem o dotaci z Ministerstva životního prostředí má být VAK, město má projekt spolufinancovat.
- Uvedený předpoklad spoluúčasti města činí přibližně 30 % - orientačně 30 mil. Kč z rozpočtu roku 2029. Dotační výzva má být otevřena v říjnu 2026; vyhodnocení žádosti se očekává během roku 2027.
- Dokončení akce včetně závěrečného vyhodnocení a vyúčtování je plánováno na březen 2029. Uvedený termín předpokládá úspěšné získání dotace a následnou realizaci stavby.
- Projekt zahrnuje Slavič i lokalitu Na Hrázi, tři čerpací stanice a jednu centrální čistírnu odpadních vod. Původní varianta kořenové čistírny se již nepředpokládá.
- Před realizací bude nutné aktualizovat krajský plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Součástí přípravy budou také přeložky sítí; přeložka elektrického zařízení byla avizována na rok 2027.

1. Projednávaná témata - pokračování

Vysokorychlostní trať, studny a pozemky

- Povolovací proces podle informací města pokračuje. Nultá etapa u hranického nádraží má začít na konci roku 2027 a od roku 2028 mají navazovat doprovodné stavby včetně obslužných komunikací.
- Přesný místní harmonogram zatím není znám. Podle sdělení na schůzi má být hlavní přeprava materiálu vedena po budovaném tělese trati; město chce bránit zatěžování obce staveništní dopravou.
- Probíhají průzkumné vrtý a monitoring hladin ve studních. Občané, kteří chtějí studnu zařadit do monitoringu, mají požadavek poslat přes předsedu Osadního výboru; město jej předá projektovému týmu.
- Výkupy a další majetkoprávní kroky postupují po jednotlivých úsecích. Dotčené pozemky mohou být řešeny výkupem, směnou, nájmem nebo dočasným záborem.
- Obslužné asfaltové komunikace podél trati mají být po dokončení využitelné také jako cyklostezka ve směru Jezernice-Hranice. Uvedený orientační horizont je 4-5 let.

Cesta Na Hrázi

- Občané upozornili na dlouhodobě špatný stav komunikace: praskliny, vlnění, ujíždění krajnic, opakované lokální opravy a zatížení těžkou dopravou.
- Délka problematického úseku byla v diskusi odhadována přibližně na 500-800 metrů. Samotné zalévání prasklin nebylo považováno za trvalé řešení.
- Jako první krok bylo navrženo odborné posouzení konstrukce vozovky, podloží a odvodnění, případně sondy a technická pomoc dopravního projektanta.
- Finální oprava má dávat smysl až po dokončení kanalizace a dalších zásahů do sítí. Rozsah, způsob přípravy a financování musí být následně projednány městem.

Kruhový objezd na I/47 a dopravní zatížení

- Kruhový objezd má stavební povolení a město uhradilo projektovou přípravu i některé přeložky. Realizace závisí na dohodě s ŘSD a Olomouckým krajem.
- Město uvedlo, že bude záměr dále prosazovat a je připraveno podílet se na částech stavby na městských pozemcích.
- Občané upozornili na rostoucí těžkou dopravu z průmyslové zóny, firemních areálů, těžby štěrku a směru ke skládce. Padl návrh znovu zapojit provozovatele těžby štěrku a firmy v okolí do jednání.
- Retardéry byly diskutovány jako bezpečnostní prvek, současně ale zazněly výhrady k hluku, vibracím a opakovanému brzdění nákladních vozidel.

Vodovodní přivaděč a cyklodoprava

- Stavba vodovodního přivaděče Hranice-Lipník byla dokončena; slavnostní ukončení bylo avizováno na 29. září 2026 v 10:00.
- Vlastníci pozemků mají neprodleně nahlásit případy, kdy po stavbě nebyl jejich majetek uveden do původního stavu.
- Cyklostezka Slavíč-Drahotuše byla označena za důležité dopravní a bezpečnostní spojení, nikoli pouze sportovní infrastrukturu.

2. Místní podněty a provozní témata

Odvodnění, příkopy a nedokončené opravy

- U hlavní cesty zůstala menší díra a nedokončené napojení u dlažby. Místo pravděpodobně spadá do správy ŘSD; fotodokumentace již byla předána městu a Ekoltesu a má být znovu zaslána starostovi.
- U jednoho z plotů byl znovu připomenut problém se zatékáním vody. Navržené řešení zahrnuje přibližně 30 m žlabu a jednu přepust'; podnět má být doplněn do zápisu a znovu prověřen.
- U vodoteče směrem Na Hráz bylo kritizováno nedokončené vyčištění a nevyčištěná sedimentační šachta. Občan přislíbil dodat data a adresáty předchozích urgencí; město má ověřit odpovědnost a další postup.
- Na nezpevněné cestě v lokalitě „na tunelu“ vznikají po dešti kaluže a voda stéká k domům. Podnět má být po dešti nafocen a předán Osadnímu výboru/městu.

Hasiči a zázemí

- Místní hasiči upozornili na velmi starý dopravní automobil, který podle vyjádření z technické kontroly pravděpodobně za dva roky neprojde další kontrolou.
- Požadován je dopravní automobil, nikoli cisterna. Současná hasičárna má nedostatečný prostor pro techniku a vybavení.
- Jako jedna z možností zaznělo rozšíření objektu a přikoupení sousedního pozemku. Město uvedlo, že se pokusí společně s hasiči hledat a plánovat další řešení; termín stanoven nebyl.

Hluk a nízké přelety

- Občané otevřeli otázku hluku z hudebních akcí v okolí rybníků. Současně zaznělo, že prostor po akci byl uklizen.
- Další připomínka se týkala nízkých přeletů vrtulníků nad Bečvou a lokalitou Na Hrázi. Starosta přislíbil dotaz u velitele posádky, zda jde o povolený výcvik.

Informování občanů

- Byl vznesen návrh zpřístupňovat pravidelný informační materiál v PDF přes Munipolis nebo web. Pokud bude PDF dostupné, Petr Andrys přislíbil jeho zveřejnění na stránkách Osadního výboru.

Odpady a sběrná místa

- Čipování popelnic město vysvětlilo jako nástroj evidence svozu a plnění legislativních povinností. Záměrem podle vyjádření není zavedení platby podle hmotnosti nebo objemu.
- Město uvedlo, že na poplatcích vybere přibližně 11,2 mil. Kč, zatímco celkové náklady na svoz a likvidaci odpadu včetně tříděných složek jsou přibližně 40 mil. Kč.
- Diskutovalo se zavedení nádob na plast a papír přímo k domům a následná úprava četnosti svozu směsného odpadu.
- U problémových sběrných míst má být prověřena možnost kamery. Při nepořádku mají občané kontaktovat Ekoltes; nemají odpad sami přemísťovat. Odkládání odpadu mimo nádoby zůstává nepřipustné.

3. Projekty a aktuální informace

Projekt	Obsah / stav	Další krok nebo termín
Kanalizace Slavič a Na Hrázi	Příprava žádosti o dotaci a soutěž zhotovitele. Projekt počítá se třemi čerpacími stanicemi a centrální ČOV.	Výzva očekávána 10/2026; vyhodnocení v roce 2027; plánované dokončení a vyúčtování 03/2029.
Dokončení komunikací ve Slaviči	Povrchy jsou z větší části hotové, pokračují krajnice, dosypy REC/HL, vjezdy, zatravnění a odvodnění.	Probíhá; kontrola po dešti a průběžné předávání připomínek Eurovii.
Vady po přeložce DN400	Osadní výbor předal firmě Ohla přibližně 11 bodů s fotodokumentací.	Podle sdělení na schůzi mají být vady zhotovitelem odstraněny.
Cesta Na Hrázi	Nutné prověřit konstrukci, podloží, odvodnění a rozsah opravy. Finální povrch až po kanalizaci a sítích.	Navrženo technické posouzení nebo sondy; termín rekonstrukce nebyl stanoven.
Kruhový objezd I/47	Stavební povolení existuje; klíčová je dohoda ŘSD-kraj-město a budoucí převod komunikace.	Město uvedlo, že bude pokračovat v jednání a prosazování realizace.
Vysokorychlostní trať	Povolování, průzkumy, monitoring studní a majetkoprávní příprava. Doprovodné komunikace mají být využitelné i pro cyklo dopravu.	Nultá etapa u nádraží konec 2027; doprovodné stavby od 2028; místní harmonogram zatím neznámý.
Cyklostezka směrem k Drahotuším	Dokončena druhá etapa; připravuje se návaznost ke hřbitovu.	Možná realizace navazujícího úseku v roce 2027, pokud se dokončí příprava.
Vodovodní přivaděč Hranice-Lipník	Stavba dokončena; vlastníci mají hlásit případy, kdy dotčené pozemky nebyly uvedeny do původního stavu.	Slavnostní ukončení 29. 9. 2026 v 10:00.

4. Úkoly, přísliby a následné kroky

U návrhů, u nichž na schůzi nebyla určena odpovědnost nebo termín, je tato skutečnost výslovně uvedena.

Následný krok	Kdo / komu	Vyznění ze schůze
Odstranění vad po přeložce DN400	Firma Ohla; VAK jako investor; sledování Osadním výborem	Podle sdělení na schůzi mají být vady odstraněny. Podkladem je seznam přibližně 11 bodů s fotografiemi.
Dokončení krajnic, vjezdů, dosypů a odvodnění	Eurovia / zhotovitel; průběžné sledování Petr Andrys	Probíhá. Připomínky mají být doplňovány po místním šetření a dešti.
Znovu předat fotografie díry u hlavní cesty	Petr Andrys → starosta/město	Přislíbena na schůzi; správce místa a způsob opravy mají být následně ověřeny.
Zapsat podnět ke žlabu a přepusti u plotu	Petr Andrys / předání městu	Na schůzi bylo dohodnuto doplnění do zápisu. Konkrétní odpovědnost a termín nebyly určeny.
Dodat historii urgencí k vodoteči a sedimentační šachtě	Občan, který podnět vznesl → město	Po dodání dat má být ověřena odpovědnost za dokončení čištění.
Prověření technického stavu cesty Na Hrázi	Město + Osadní výbor; dopravní odborník	Technické posouzení nebo sondy byly navrženy; rozsah a termín nebyly určeny.
Pokračovat v jednání o kruhovém objezdu I/47	Vedení města s ŘSD a Olomouckým krajem	Město uvedlo, že bude pokračovat v jednání. Na schůzi zazněl také návrh zapojit těžební a průmyslové subjekty.
Dohledat předchozí zápis a závazky k železnici	Starosta / město	Ověřit komunikace, jejich parametry a protihluková opatření proti stavebnímu povolení.
Shromáždit žádosti o monitoring studní	Občané → Petr Andrys → město / projektový tým	Průběžně; požadavky zaslat souhrnně přes předsedu Osadního výboru.

Následný krok	Kdo / komu	Vyznění ze schůze
Prověřit nízké přelety vrtulníků	Starosta	Přislíben dotaz u velitele posádky na povolení či výcvikový režim.
Další řešení vozidla a zázemí hasičů	Město + Osadní výbor + hasiči	Město uvedlo, že se pokusí řešení dále plánovat; konkrétní varianta a termín nebyly určeny.
Prověřit kameru u problémového sběrného místa	Město / městská policie / Ekoltes	Město přislíbilo téma projednat; občané mají nepořádek hlásit Ekoltesu.
Prověřit dostupnost informačního PDF	Petr Andrys / město	Pokud bude PDF k dispozici, Petr Andrys přislíbil jeho zveřejnění; zdroj a pravidelnost nebyly určeny.

Upozornění k přepisu

Tento dokument byl zpracován na základě přepisu veřejné schůze. Přepis může obsahovat některé nejasnosti.